

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 20 日 星期一		天气	晴	气温	0-12℃
监理人员动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 22 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施工情况	1、升压站：电气消缺，土建消缺，路沿石铺设 2、光伏区：下林庄支架组件安装； 共计安装：60.236585 MW ①：张家院（03 方阵）：04 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 4 个逆变器的直流电缆敷设（01/02/03/04）。 ②：梁家（13 方阵）：02 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 2 个逆变器的直流电缆敷设（0102）。 ③：大泊子（19 方阵）：07 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 2 个逆变器的直流电缆敷设（06/07）。 ④：下林庄（05 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 95 米，共计完成 1465 米。 ⑤：东沟子（01 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 105 米，共计完成 3585 米。 ⑥：小泊子（21 方阵）：接地扁钢焊接 504 米，共计完成 786 米。 3、集电线路：圣吉源：A2-FZ10 电缆沟开挖 200 米，电缆敷设 500 米；川工：A 线 1#分支箱-FZ27 电缆沟开挖 200 米；FZ30-A 线 1#分支箱电缆沟开挖 70 米；FZ31-A 线 1#分支箱电缆沟开挖 70 米。 4、低压电缆沟：FZ08 方阵电缆沟开挖 300 米；FZ14 方阵电缆沟开挖 320 米；FZ15 方阵电缆沟开挖 180 米；FZ18 方阵电缆沟开挖 80 米；FZ21 方阵电缆沟开挖 35 米。 5、低压电缆敷设：FZ21 方阵盖砖回填 450 米					
监理工作情况	1、升压站：检查路电气消缺情况 2、光伏区：皱格庄组件检查验收， 3、集电线路：F29-07 电缆铺设验收检查					

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生