

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 21 日 星期二	天气	晴	气温	6-19℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 32 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：电气消缺，土建消缺。 2、光伏区：①：张家院（03 方阵）：05 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 5 个逆变器的直流电缆敷设（01/02/03/04/05）。 ②：梁家（13 方阵）：03 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 3 个逆变器的直流电缆敷设（01/02/03）。 ③：大泊子（19 方阵）：05 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 3 个逆变器的直流电缆敷设（05/06/07）。 ④：下林庄（05 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 1565 米。 ⑤：东沟子（01 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 45 米，共计完成 3630 米。 ⑥：小泊子（21 方阵）：接地扁钢焊接 336 米，共计完成 1122 米。 ⑦：大吴家（09 方阵）：接地扁钢焊接 318 米，共计完成 1012 米。 3、集电线路：①：川工：A 线 1#分支箱-FZ27 电缆沟开挖 514 米，电缆敷设 200 米；FZ07-FZ29 电缆敷设 1260 米；FZ30-A 线 1#分支箱电缆沟开挖 577 米；FZ28-A 线 1#分支箱电缆沟开挖 582 米；FZ29-FZ28 电缆沟开挖 16 米；FZ31-A 线 1#分支箱电缆沟开挖 466 米。 4、低压电缆沟：FZ08 方阵电缆沟开挖 180 米；FZ14 方阵电缆沟开挖 160 米；FZ18 方阵电缆沟开挖 160 米；FZ20 方阵电缆沟开挖 200 米。 5、低压电缆敷设：FZ21 方阵盖砖回填 330 米。				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查路电气消缺情况。 2、光伏区：张秀家组件检查验收。 3、集电线路：F29-F07 电缆敷设验收检查。				

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生