

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 22 日 星期三		天气	晴	气温	5-17℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 32 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施工情况	1、升压站：电气消缺，土建消缺。 2、光伏区：①：大吴家（08 方阵）：04/05 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 2 个逆变器的直流电缆敷设（04/05）；逆变器安装完成 5 个。 ②：大泊子（19 方阵）：逆变器直流电缆套管敷设，共计安装完成 3 个逆变器的直流电缆敷设（05/06/07）。 ③：下林庄（05 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 190 米，共计完成 1755 米。 ④：大吴家（09 方阵）：接地扁钢焊接 450 米，共计完成 1462 米。 ⑤：下林庄（05 方阵）：逆变器安装 6 个。 ⑥：大吴家（10 方阵）：逆变器安装 10 个。 3、集电线路：A 线 1#分支箱-FZ27 电缆敷设 200 米；FZ30-A 线 1#分支箱电缆敷设 500 米；FZ28-A 线 1#箱，顶管 50 米，MPP 管φ200-50 米，PE 管φ75-50 米；涉水路段埋 PE 管φ75 和φ200 各 40 米 4、低压电缆沟：FZ08 方阵电缆沟开挖 140 米；FZ09 方阵电缆沟开挖 150 米；FZ14 方阵电缆沟开挖 80 米；FZ15 方阵电缆沟开挖 480 米；FZ22 方阵电缆沟开挖 80 米。 5、低压电缆敷设：FZ03 方阵盖砖回填 180 米；FZ11 盖砖回填 270 米。					
监理工作情况	1、升压站：检查路电气消缺情况。 2、光伏区：汪家院组件检查验收。 3、集电线路：:FZ27-A1 分支箱电缆敷设检查。					
协调内容或其他						

记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生
--------------------	------------