

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 27 日 星期一		天气	晴	气温	0-9℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 16 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，0.铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施工情况	1、升压站：电气消缺，土建消缺。 2、光伏区：蒋家坡组件支架安装 今日安装：0.10028MW；共计安装：60.525155MW ①：大吴家 09 方阵：接地扁钢焊接 480 米，共计完成 2488 米。 ②：大吴家 10 方阵：03 逆变器直流电缆敷设完成，共计安装完成 3 个逆变器的直流电缆敷设（01/02/03）。 ③：大吴家 09 方阵：01 逆变器直流电缆敷设完成，共计安装完成 1 个逆变器的直流电缆敷设（01）。 ④：下林庄 05 方阵：04 逆变器直流电缆敷设完成，共计安装完成 1 个逆变器的直流电缆敷设（04） 3、集电线路：A2-FZ10 电缆敷设 1000 米；回填 300 米 4、低压电缆沟：FZ10 方阵电缆沟开挖 100 米 5、低压电缆：FZ03 铺沙盖砖回填 300 米；FZ08 低压电缆敷设 1499 米。					
况 监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查电气消缺情况。 2、光伏区：检查蒋家坡组件安装情况， 3、集电线路： FZ28-A1 箱电缆盖板验收检查 4、FZ09 方阵检查发现，有部分工人敷设直流电缆时安全防护不到位，对其开展安全教育，并加强防护					
协调内容 或其他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			

