

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 28 日 星期二	天气	晴	气温	0-5℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 36 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施工情况	1、升压站：电气消缺，土建消缺。 2、光伏区：蒋家坡组件支架安装 今日安装：0.197835MW；共计安装：60.72299MW 大吴家 09 方阵：接地扁钢焊接 408 米，共计完成 2896 米。 大吴家 09 方阵：07 逆变器直流电缆敷设完成，共计安装完成 2 个逆变器的直流电缆敷设（01/07）。 下林庄 05 方阵：05 逆变器直流电缆敷设完成，共计安装完成 2 个逆变器的直流电缆敷设（04/05）。 3、集电线路：A 段开挖 300 米；升压站处二次开挖电缆管 14 米 4、低压电缆沟：FZ10 方阵电缆沟开挖 100 米 5、低压电缆：FZ08 低压电缆敷设 437 米。				
情况 监理工作	1、升压站：检查电气消缺情况。 2、光伏区：检查蒋家坡组件安装情况， 3、集电线路：FZ30、31 — A1 箱电缆敷设验收检查 4、FZ07 方阵检查发现，有工人没有戴安全帽，对其展开安全教育并戴好安全帽				
协调内容 或其他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生				