

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 3 日 星期_五		天气	晴	气温	9-17℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 98 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施工情况	1、升压站：站内道路面层浇筑，运维楼外墙刷红蓝漆，道路过电缆沟段加铺钢筋网 2、光伏区：河上沟、南孙家庄、徐家庄、梁家、支架、组件安装 今日安装：0.85347MW；共计安装：58.030425 MW ①：小泊子(21 方阵)：小挖机 1 台，接地沟开挖 60 米，共计完成 935 米，完成 49%。 ②：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 70 米，共计完成 2562 米，完成 59%。 ③：大吴家（08 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 50 米，共计完成 2810 米；接地扁钢焊接 180 米，完成 1310 米，完成 47%。 ④：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 70 米，共计完成 2675 米。 ⑤：大泊子(19 方阵)：小挖机 1 台，接地沟开挖 75 米，共计完成 2255 米，完成 58%。 ⑥：梁家(13 方阵)：小挖机 1 台，接地沟开挖 120 米，共计完成 1060 米，完成 74%。 ⑦：迟家沟光伏区单柱基础浇筑 3、集电线路：修复路面和水管，张家院电缆沟回填 4、河上沟村沉桩引孔 今日沉桩：6 米 142 根，共 852 米，今日到桩：6 米 120 根，共 720 米 5、大吴家召开监理例会					
监理工作情况	升压站：旁站站站内道路面层浇筑 2、光伏区：检查梁家组件安装情况，检查南孙家庄组件安装情况，检查河上沟组件安装情况，大吴家光伏区：8#方阵接地验收检查 3、集电线路：检查张家院电缆敷设情况					

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 李俊平