

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 4 日 星期 六	天气	晴	气温	7-18℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 63 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：站内道路面层支模，站内路灯接地焊接施工 2、光伏区：河上沟、南孙家庄、徐家庄、梁家、支架、组件安装 今日安装：044145MW；共计安装：58.471875MW ①：小泊子（21 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 60 米，共计完成 935 米，完成 49%。 ②：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 70 米，共计完成 2562 米，完成 59%。 ③：大吴家（08 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 50 米，共计完成 2810 米；接地扁钢焊接 180 米，完成 1310 米，完成 47%。 ④：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 70 米，共计完成 2675 米。 ⑤：大泊子（19 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 75 米，共计完成 2255 米，完成 58%。 ⑥：梁家（13 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 120 米，共计完成 1060 米，完成 74%。 ⑦：迟家沟光伏区单柱支架基础浇筑，大吴家光伏区单柱支架基础浇筑 3、集电线路：C 线敷设电缆和光缆各 260 米，盖板敷设 260 米。B 线今日开挖 167 米。31 号箱变平台接连件焊接，分支箱到场 10 台 4、河上沟村沉桩引孔				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查站内道路面层支模情况 2、光伏区：检查梁家组件安装情况，检查南孙家庄组件安装情况，检查河上沟组件安装情况，检查迟家沟光伏区单柱支架浇筑 3、集电线路：检查齐山店电缆敷设情况				

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 李俊平