

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 5 日 星期 日	天气	晴	气温	9-11℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 34 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	<p>1、升压站：储能爬梯焊接安装，室外电缆沟盖板铺设，</p> <p>2、光伏区：河上沟、南孙家庄、徐家庄、梁家、支架、组件安装 今日安装：0.23544MW；共计安装：58.707315 MW</p> <p>①：张家院（03 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 30 米，共计完成 1995 米，完成 77%。</p> <p>②：南孙家庄（04 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 45 米，共计完成 24255 米。</p> <p>③：大吴家（09 方阵）：接地扁钢焊接 550 米，完成 1310 米，完成 12%。</p> <p>④：大吴家（10 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 90 米，共计完成 2890 米；接地扁钢焊接 570 米，完成 1848 米，完成 44%。</p> <p>⑤：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 50 米，共计完成 2795 米。</p> <p>⑥：汪家院（02 方阵）：05 逆变器直流电缆敷设完成。</p> <p>⑦：东沟子（01 方阵）：直流电缆未敷设，共计完成 7937 米；逆变器共计安装 11 个。</p> <p>⑧：迟家沟光伏区单柱支架浇筑，18#方阵接地焊接，单柱支架基础开挖</p> <p>3、集电线路：川工：C 线穿管 180 米，电缆敷设和光缆敷设各 180 米。31 号箱变基础平台连接件焊接；圣吉源：b 线今日破碎道路及开挖 80 米，敷设电缆 200 米。</p> <p>4、河上沟村沉桩引孔</p> <p>5、下午下雨未施工</p>				
监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站：检查储能爬梯焊接安装</p> <p>2、光伏区：检查梁家组件安装情况，检查南孙家庄组件安装情况，检查河上沟组件安装情况，检查迟家沟光伏区单柱支架浇筑</p> <p>3、集电线路：检查齐山店电缆敷设情况</p> <p>4、下午下雨未施工</p>				

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 李俊平