

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 6 日 星期 一	天气	晴	气温	7-11℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 10 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：站内道路面层浇筑，站外道路稳定层支模，站外道路稳定层浇筑 2、光伏区：因今天风大支架、组件未施工 ①：18 方阵：逆变器安装 1 个，共计安装 8 个，未接线。 ②：23 方阵：逆变器安装 1 个，共计安装 6 个，未接线。 ③：张家院 03 方阵：小挖机 1 台，接地沟开挖 140 米，共计完成 1995 米，完成 77%。 ④：南孙家庄 04 方阵：小挖机 1 台，接地沟开挖 45 米，共计完成 2575 米。 ⑤：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 60 米，共计完成 2855 米。 ⑥：17 方阵：接地扁钢焊接 510 米，完成 2616 米，完成 88%。 3、集电线路：川工：19、20#方阵箱变穿线；圣吉源：b 线今日破碎道路及开挖 100 米。				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：旁站站内道路面层浇筑，旁站站外道路稳定层浇筑 2、光伏区：组件因风大未施工 3、集电线路：检查大泊子电缆敷设情况				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅		总监： 李俊平			