

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 7 日 星期 二		天气	晴	气温	7-11℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 30 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施工情况	1、升压站：道路浇筑完成，今日未施工 2、光伏区：梁家、小泊子支架组件安装 今日安装：0.08829MW；共计安装：58.795605 MW ①：小泊子（20/21 方阵）：组件安装问题整改。 ②：张家院（03 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 55 米，共计完成 2190 米，完成 84%。 ③：南孙家庄（04 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 125 米，共计完成 2700 米。 ④：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 60 米，共计完成 2915 米。 3、集电线路：川工 14、15、01 箱变穿电缆。30 、31 箱变安装平台和爬梯。 圣吉源，B 线电缆和光缆各敷设 508 米。					
监理工作情况	1、升压站：未施工 2、光伏区：检查小泊子组件整改情况 3、集电线路：9#-3 号分支箱电缆敷设验收检查					
协调内容或其他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			