

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 8 日 星期三	天气	晴	气温	8-15℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 47 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：道路养护，电气消缺 2、光伏区：梁家、小泊子、大吴家支架组件安装 今日安装：0.191295MW；共计安装：58.9869MW 汪家院 03 方阵：04 逆变器直流电缆敷设完成，共计安装完成 2 个逆变器直流电缆敷设（04/05）。 3、集电线路：川工：齐山店过桥处砌筑钢管支架。 圣吉源：B 线今日开挖 100 米，回填 508 米。A 线开挖 100 米。 电缆并未施工，分支箱未施工。 B 线总量 10766 米，今日开挖 100 米，累计 11510 米，今日回填 508 米，累计回填 9825 米。 A 线总量 11364 米，今日开挖 100 米，累计开挖 100 米。				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查道路养护情况 2、光伏区：检查小泊子组件整改情况，检查梁家组件安装情况 3、集电线路：小泊子电缆盖板敷设检查验收				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生				