

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 9 日 星期 四		天气	晴	气温	3-13℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 50 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。						
施工情况	1、升压站：道路养护，电气消缺 2、光伏区：梁家、大泊子、大吴家支架组件安装 今日安装：0.73575MW；共计安装：59.060475 MW ①：汪家院（03 方阵）：03 逆变器直流电缆敷设完成，共计安装完成 2 个逆变器，直流电缆敷设（03/04/05）；接地扁钢焊接 180 米，共计完成 3092 米。 ②：大吴家（10 方阵）：接地扁钢焊接 300 米，共计完成 2148 米 ③：大、小泊子、大吴家、汪家院：支架、组件安装质量问题整改。 3、集电线路：圣吉源 FZ11-C 线 4#分支箱开挖 80 米，FZ09-升压站开挖 200 米(A、B 线公沟)，A 线 2#分支箱-10#箱变开挖 80 米。 B 线回填 200 米。 4、蒋家坡沉桩引孔 今日沉桩：6 米 114 根，共 684 米；今日到桩：6 米 60 根，共 360 米 5、Fz03 方阵低压电缆沟开挖 200 米；Fz08 方阵低压电缆沟开挖 340 米					
监理工作情况	1、升压站：检查道路养护情况 2、光伏区：检查小泊子组件整改情况，检查梁家组件安装情况 3、集电线路：检查 FZ09-升压站开挖情况					
协调内容 或其他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			

