

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150 米 W 农光互补光伏发电项目（一期 80 米 W）

日期	2023 年 12 月 1 日 星期五	天气	晴	气温	4--4℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 0 人，光伏区施工人员 124 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，0.铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：电气消缺，土建消缺，配电楼外墙饰面施工，地下设备用房扶梯安装 2、光伏区：蒋家坡、河上沟、下林庄组件支架安装 今日安装：0.55372MW；共计安装：61.822255MW ①：小泊子 19 方阵：04 逆变器直流电缆敷设，共计敷设完成 1 个逆变器的直流电缆（04）。 ②：邹格庄 27 方阵：03 逆变器直流电缆头制作，共计安装完成 3 个逆变器的直流电缆敷设（02/03/04）。 ③：邹格庄 25 方阵：03/04/05 逆变器直流敷设，共计安装完成 3 个逆变器的直流电缆敷设（03/04/05） ④：梁家 12 方阵：03 逆变器直流电缆敷设，共计完成 3 个逆变器直流电缆敷设（01/02/03）。 3、集电线路：圣吉源：A2-FZ24 电缆敷设 400 米；升压站开挖 90 米；川工：FZ31-A 线 1#分支箱 4、低压电缆沟：FZ02 方阵电缆沟开挖 285 米；FZ10 方阵电缆沟开挖 100 米；FZ15 方阵电缆沟开挖 360 米；FZ18 方阵电缆沟开挖 50 米；FZ23 方阵电缆沟开挖 70 米 5、低压电缆：FZ20 方阵低压电缆敷设 708 米。				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查电气消缺情况。 2、光伏区：检查蒋家坡组件安装情况， 3、集电线路：检查 A2-FZ24 电缆敷设情况 4、FZ07 方阵检查发现，有几个工人在安装组件时未系安全带，对其开展安全教育后成功系好安全带				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生				

