

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 12 月 11 日 星期一		天气	晴	气温	-2-5℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：升压站施工人员 2 人，送出线路施工人员 0 人，光伏区施工人员 5 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施 工 情 况	1、光伏区：下雪未施工。 2、集电线路：下雪未施工 3、低压电缆沟：FZ09 方阵低压电缆沟开挖 510 米；FZ23 方阵低压电缆沟开挖 300 米；FZ25 方阵低压电缆沟开挖 210 米；					
工 作 情 况 监 理	项目部整理资料					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			