

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 12 月 12 日 星期二	天气	晴	气温	-3-3℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 8 人，送出线路施工人员 0 人，光伏区施工人员 92 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、光伏区：南孙家庄、下林庄、河上沟支架、组件安装 今日安装：0.61803MW；共计安装：68.322285MW 张秀家 28 方阵：05 逆变器直流电缆敷设，共计完成 1 个逆变器直流电缆敷设（05）。 迟家沟 18 方阵：04/05 逆变器直流电缆敷设，共计完成 2 个逆变器直流电缆敷设（04/05）。 2、集电线路：FZ09 箱变电缆终端头制作、B3 分支箱电缆终端头接线 3、低压电缆沟：FZ06 方阵低压电缆沟开挖 180 米；FZ09 方阵低压电缆沟开挖 120 米；FZ18 方阵低压电缆沟开挖 400 米 FZ23 方阵低压电缆沟开挖 630 米；FZ26 方阵 方阵低压电缆沟开挖 198 米； 4、低压电缆敷设：FZ09 方阵低压电缆敷设 685 米				
工 作 情 况 监 理	1、光伏区：检查南孙家庄组件安装情况 2、集电线路：检查 B3 分支箱电缆终端头接线 3、在 FZ31 方阵检查中，未发现安全问题				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生				