

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |                 |    |       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------|----|-------|
| 日期                                             | 2023 年 12 月 13 日 星期三                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 天气         | 晴               | 气温 | -3-5℃ |
| 监理单位动态：3 人                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            | 材料进场、见证取样、合格情况： |    |       |
| 施工方人员动态：升压站施工人员 8 人，送出线路施工人员 9 人，光伏区施工人员 77 人。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |                 |    |       |
| 施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |                 |    |       |
| 施工情况                                           | 1、光伏区：南孙家庄、大泊子、徐家庄支架、组件安装<br>今日安装：0.220725MW；共计安装：68.54308MW<br>①：张秀家 28 方阵：05 逆变器直流电缆敷设，共计完成 1 个逆变器直流电缆敷设（05）。<br>②：迟家沟 18 方阵：06 逆变器直流电缆敷设，共计完成 3 个逆变器直流电缆敷设（04/05/06）。<br>③：大吴家 09 方阵：02/04 逆变器安装。<br>④：邹格庄 27 方阵：02/05 逆变器安装。<br>⑤：张秀家 28 方阵：01 逆变器安装。<br>⑥：蒋家坡：07 逆变器直流电缆敷设，共计完成 1 个逆变器直流电缆敷设（07）<br>2、集电线路：电缆耐压试验<br>3、送出线路：23#铁塔耐张线夹压接<br>4、低压电缆沟：FZ06 方阵低压电缆沟开挖 90 米；FZ17 方阵低压电缆沟开挖 200 米；FZ18 方阵低压电缆沟开挖 300 米；<br>5、低压电缆敷设：FZ09 方阵方阵低压电缆敷设 1170 米。 |  |            |                 |    |       |
| 工作情况<br>监 理                                    | 1、光伏区：检查南孙家庄组件安装情况<br>2、集电线路：检查电缆耐压试验情况<br>3、在 FZ28 方阵检查中，未发现安全问题<br>4、检查 23#铁塔耐张线夹压接                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |                 |    |       |
| 协调内容<br>或其他                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |                 |    |       |
| 记录人：<br>张献兵、唐树德、白帅                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 总监：<br>徐耀生 |                 |    |       |