

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 12 月 14 日 星期四	天气	晴	气温	-3-3℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 8 人，送出线路施工人员 9 人，光伏区施工人员 77 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，.铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、光伏区：大泊子支架、组件安装 今日安装：0.014715MW；共计安装：68.557795MW ①：张秀家 28 方阵：02 逆变器直流电缆敷设，共计完成 2 个逆变器直流电缆敷设 (02/05) 。 ②：迟家沟 18 方阵：08 逆变器直流电缆敷设，共计完成 4 个逆变器直流电缆敷设 (04/05/06/08) ③：下林庄 06 方阵：接地沟开挖 80 米，共计完成 1070 米。 2、集电线路：电缆耐压试验 3、送出线路：23#铁塔耐张线夹压接 4、低压电缆沟：FZ17 方阵低压电缆沟开挖 400 米；FZ18 方阵低压电缆沟开挖 480 米；FZ19 方阵低压电缆沟开挖 300 米；FZ25 方阵低压电缆沟开挖 120 米； 5、低压电缆敷设：FZ09 方阵低压电缆敷设 600 米。				
工作情况 监 理	1、光伏区：检查大泊子组件安装情况 2、集电线路：检查电缆耐压试验情况 3、在 FZ19 方阵检查中，未发现安全问题 4、检查 23#铁塔耐张线夹压接				
协调内容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生		