

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 12 月 15 日 星期五		天气	阴	气温	-5-2℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 8 人，送出线路施工人员 9 人，光伏区施工人员 5 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，. 铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、光伏区：下雪未施工 2、集电线路：电缆耐压试验 3、送出线路：23#铁塔耐张线夹压接 4、低压电缆沟：FZ17 方阵低压电缆沟开挖 400 米；FZ18 方阵低压电缆沟开挖 360 米；FZ19 方阵低压电缆沟开挖 360 米；FZ25 低压电缆沟开挖 150 米 5、低压电缆敷设：FZ19 方阵低压电缆敷设 287 米。					
工作情况 监 理	1、光伏区：下雪未施工 2、集电线路：检查电缆耐压试验情况 3、检查 23#铁塔耐张线夹压接					
协调内容 或 其 他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			