

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 12 月 20 日 星期三		天气	晴	气温	-10--5℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 8 人，光伏区施工人员 16 人，集电线路施工人员 5 人。						
施工机械动态：挖掘机 16 台，铲车 1 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施 工 情 况	1、光伏区：挖直流、低压电缆沟；大泊子支架安装 2、低压电缆沟：FZ17 方阵低压电缆沟开挖 120 米 3、低压电缆敷设：FZ19 方阵低压电缆敷设 495 米					
工 作 情 况 监 理	光伏区：检查大泊子支架安装情况					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			