

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 12 月 26 日 星期二		天气	晴	气温	-7-1℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 5 人，光伏区施工人员 90 人，集电线路施工人员 5 人。						
施工机械动态：挖掘机 17 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、光伏区：T06#箱变电缆头制作；FZ09 方阵单柱支架安装 FZ27 方阵接地直流开挖 280 米；FZ06 方阵直流 50 米、接地 5 米；FZ07 方阵直流 60 米、接地 50 米；FZ24 方阵接地开挖 65 米；FZ26 方阵直流接地开挖 75 米 2、低压电缆沟：FZ17 方阵低压电缆沟开挖 100 米；FZ26 方阵低压电缆沟开挖 100 米；FZ27 方阵低压电缆沟开挖 120 米 3、低压电缆敷设：FZ17、18 方阵低压电缆敷设					
工作情况 监 理	1、光伏区：检查 FZ09 方阵单柱支架安装情况 2、低压电缆：检查 FZ17、FZ18 方阵低压电缆敷设情况					
协调内容 或其他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			