

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 12 月 27 日 星期三	天气	晴	气温	-6-2℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 5 人，光伏区施工人员 90 人，集电线路施工人员 5 人。					
施工机械动态：挖掘机 17 台，.铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、光伏区：FZ08 方阵回填 150 米；FZ19 方阵回填 110 米；FZ27 方阵接地直流开挖 305 米，FZ07 方阵接地沟开挖 40 米、直流沟开挖 60 米 2、低压电缆沟：FZ17 方阵低压电缆沟开挖 40 米；FZ26 方阵低压电缆沟开挖 80 米；FZ27 方阵低压电缆沟开挖 200 米。 3、低压电缆敷设：FZ06 方阵低压电缆敷设 249 米；FZ19 方阵低压电缆敷设 88 米				
工 作 情 况 监 理	1、光伏区：检查 FZ27 方阵电缆沟开挖情况 2、低压电缆：检查 FZ06 方阵低压电缆敷设情况 3、陪同国网检查验收光伏区				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生		