

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

|  |   |    |   |    |       |
|--|---|----|---|----|-------|
| 日期   | 2023 年 12 月 28 日 星期四  | 天气 | 晴 | 气温 | -6-2℃ |
| 监理人员动态：3 人                                     | 材料进场、见证取样、合格情况：   |    |   |    |       |
| 施工方人员动态：升压站施工人员 5 人，光伏区施工人员 90 人，集电线路施工人员 5 人。 |   |    |   |    |       |
| 施工机械动态：挖掘机 17 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。 |   |    |   |    |       |
| 施工情况   | 1、光伏区：徐家庄组件安装<br>FZ03 方阵电缆沟回填 60 米、FZ08 方阵电缆沟回填 50 米<br>2、低压电缆沟：未施工<br>3、低压电缆敷设：FZ03 方阵 3 号逆变器接线；FZ02 方阵 5、6、7、8 号逆变器接线；FZ09 方阵 7、8 号逆变器接线；FZ08 方阵盖砖回填 250 米。<br>4、T19、T20 箱变电缆头制作，B3 分支箱避雷器安装，电缆孔洞防火封堵 |    |   |    |       |
| 工作情况<br>监 理                                    | 1、低压电缆：检查 T22 箱变低压电缆敷设情况<br>2、并网前检查箱变以及分支箱  |    |   |    |       |
| 协调内容<br>或 其 他                                  |   |    |   |    |       |
| 记录人：<br>张献兵、唐树德、白帅                             | 总监：<br>徐耀生  |    |   |    |       |