

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 12 月 30 日 星期六		天气	晴	气温	-6-3℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 10 人，光伏区施工人员 30 人，集电线路施工人员 5 人。						
施工机械动态：挖掘机 7 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、光伏区：①：27 方阵:3KV 电缆接头除了 7 号逆变器位置阻工未做，其他已全部完成。 ②：26 方阵：3KV 电缆接头已全部完成，4/5/6 逆变器直流电缆敷设。 ③：22 方阵：4/5/6 逆变器 3kv 接头完成，5 逆变器中间接头完成（3KV 电缆接头已全部完成）。 ④：31 方阵：3 号逆变器 240 电缆敷设 600 米。 ⑤：南孙家庄 4 方阵：剩余 3 组半组件因阻工未安装。 ⑥：徐家庄 23 方阵：支架安装 0.023985MW,组件安装 0.02398MW，纠纷地块组件已全部完成。 ⑦：单桩支架：28 方阵组件安装 0.04905MW，29 方阵组件安装 0.01962MW。 ⑧：直流电缆敷设：16 方阵 03/04 逆变器直流电缆敷设，8 方阵 02 逆变器直流电缆敷设。 2、低压电缆沟：FZ07 方阵低压电缆沟开挖 470 米 3、低压电缆敷设：FZ03 箱变处 3KV 电缆接线 3*185 3 根；3*240 2 根； 4、FZ08、19、13、21 箱变端防火封堵 5、升压站倒送电冲击 B、C 线路、箱变					
监理工作情况	1、检查 B、C 线箱变以及分支箱接线情况 2、并网前升压站倒送电检查线路是否正常 3、检查 B、C 线箱变、分子箱、低压接线情况					
协调内容或其他						

记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生
--------------------	------------