

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150 米 W 农光互补光伏发电项目（一期 80 米 W）

日期	2023 年 12 月 4 日 星期一	天气	晴	气温	-1-12℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 0 人，光伏区施工人员 120 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：电气消缺，土建消缺、站内绿化施工 2、光伏区：蒋家坡、河上沟、下林庄组件支架安装 今日安装：0.648135MW；共计安装：64.245315MW ①：迟家沟 14 方阵：03 逆变器直流电缆敷设，共计完成 2 个逆变器直流电缆敷设（03/06） ②：邹格庄 27 方阵：逆变器直流电缆头制作，共计安装完成 3 个逆变器的直流电缆敷设（02/03/04） ③：邹格庄 25 方阵：逆变器直流电缆头制作，共计安装完成 5 个逆变器的直流电缆敷设（01/02/03/04/05） ④：下林庄 05 方阵：小挖机 1 台，接地沟开挖 90 米，共计完成 2260 米 ⑤：邹格庄 24 方阵：小挖机 1 台，接地沟开挖 75 米，共计完成 305 米 3、集电线路：圣吉源：FZ10-升压站电缆敷设 500 米；川工：做 240 中接头 3 个，95 中间头 2 个，分支箱插拔头 9 个，挖中间头井 2 个 4、低压电缆：FZ21 箱变端完成接线；FZ08 方阵盖砖回填 300 米 5、低压电缆沟：FZ12 方阵低压电缆沟开挖 300 米；FZ13 方阵低压电缆沟开挖 60 米；FZ15 方阵低压电缆沟开挖 480 米；FZ18 方阵低压电缆沟开挖 100 米；FZ19 方阵低压电缆沟开挖 20 米；FZ25 方阵低压电缆沟开挖 130 米。				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查电气消缺情况。 2、光伏区：检查河上沟组件安装情况，验收 FZ20 方阵直流电缆敷设情况 3、集电线路：检查 FZ10-升压站电缆敷设情况 4、FZ31 方阵检查发现，有几个工人在安装组件时未系安全带，对其开展安全教育后成功系好安全带				
协 调 内 容 或 其 他					

记录人：  
张献兵、唐树德、白帅

总监：  
徐耀生