

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 12 月 9 日 星期六		天气	晴	气温	3-12℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 0 人，光伏区施工人员 115 人。						
施工机械动态：挖掘机 11 台，.铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、光伏区：大吴家、河上沟、下林庄、皱格庄组件支架安装 今日安装：0.630565MW；共计安装：67.174515MW ①：下林庄 06 方阵：06 逆变器直流电缆敷设完成，共计完成 1 个逆变器直流电缆敷设（06）。 ②：张秀家 29 方阵：单桩立柱安装 18 根。 2、集电线路：川工：电缆试验 4 条； 3、低压电缆沟：FZ06 方阵低压电缆沟开挖 270 米；FZ14 方阵低压电缆沟开挖 150 米；FZ18 方阵低压电缆沟开挖 321 米；FZ25 方阵低压电缆沟开挖 210 米；。					
工作情况 监 理	1、光伏区：检查河上沟组件安装情况， 2、集电线路：检查电缆试验情况 3、FZ09 方阵检查发现未发现安全隐患					
协调内容 或 其 他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			