

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 6 月 24 日 星期 六	天气	晴	气温	18~35℃
监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤			材料进场、见证取样、合格情况： 升压站，商砼 C15，8 方； 商砼 C30 细石,10.5 方；商砼 C30P8180 方 。已见证取样。		
施工方人员动态：升压站施工人员 26 人，送出线路施工人员 27 人，光伏区施工人员 0 人。					
施工机械动态：挖掘机 3 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站配电房女儿墙浇筑，SVG 基础垫层浇筑，主变设备基础开挖，消防水池剪力墙、梁、顶板浇筑，护坡墙石块砌筑，墙板梁浇筑。 2、送出线路 N13 基础开挖完成，N14、N15 支模板，N12 接地回填。				
监 理 工 作 情 况	1、旁站升压站配电房女儿墙浇筑，检查主变设备基础开挖质量和安全，旁站消防水池剪力墙、梁、顶板浇筑。 2、旁站送出线路 N12 接地回填，检查 N14、N15 支模板质量，检查送出线路 N13 基础开挖质量和安全。				

检查问题 处理措施	意见 结果
协调内容	或其他
记录人：	
总监：	