

监理日志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 6 月 25 日 星期 日	天气	小雨	气温	20~31℃
监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤	材料进场、见证取样、合格情况： 送出线路，商砼 C25,20 方。已见证取样。 塔材进场 6 基，符合设计要求。				
施工方人员动态：升压站施工人员 26 人，送出线路施工人员 54 人，光伏区施工人员 0 人。					
施工机械动态：挖掘机 3 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站 SVG 基础钢筋绑扎，仓库房砌墙，运维楼脚手架搭建，消防水池剪力墙拆模。 2、送出线路 N15 基础浇筑，N6 钢筋绑扎完成，N13 基础垫层浇筑，N12、N23 接地回填，转运塔材 N7、N10、N20。				
监理工作情况	1、检查验收升压站 SVG 钢筋绑扎质量，仓库房砌墙质量。 2、旁站送出线路 N14、N15 基础浇筑，检查 N16 钢筋绑扎质量，旁站 N12、N23 回填。				

	3、检查进场塔材质量。	
检查问题 处理措施	意见 结果	检查发现 SVG 钢筋绑扎间距不均匀，要求整改完成，复验合格。
协调内容	或其他	
记录人：		总监：