

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 6 月 27 日 星期 二	天气	多云	气温	22~31℃
监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 26 人，送出线路施工人员 72 人，光伏区施工人员 0 人。					
施工机械动态：挖掘机 3 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站运维楼屋面钢筋绑扎，仓库房砌墙，事故油池放线。 2、送出线路 N11、N19 接地回填完成、N17 未完成 ,组塔 N7 完成 ,N10 完成 90% , N20 完成 70% , N12 塔材倒运完成。				
监理工作情况	1、检查验收升压站运维楼顶板钢筋绑扎质量，仓库房砌墙质量。 2、检查送出线路组塔质量和安全，旁站基础接地回填。				

检查问题 处理措施	意见 结果	
协调内容	或其他	
记录人：		总监：