

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 6 月 28 日 星期 三	天气	小雨	气温	23~32℃
监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 24 人，送出线路施工人员 60 人，光伏区施工人员 0 人。					
施工机械动态：挖掘机 3 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站运维楼屋面顶板钢筋绑扎 ,SVG 基础钢筋绑扎 ,水泵房地上一层屋顶支模。 2、送出线路倒运塔材，N11 基础接地安装，N8 基础回填，N15 基础拆模 。				
监理工作情况	1、检查验收升压站运维楼顶板梁柱钢筋模板。 2、旁站送出线路 N8 土方回填，验收 N13 钢筋、N16 模板。				

检查问题 处理措施	意见 结果	发现送出线路 N8 基坑有积水，要求把积水抽干后回填。整改后验收合格
协调内容	或其他	
记录人：张献兵、唐树德、陈坤		总监：王立杰