

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 6 月 29 日 星期 四	天气	阴	气温	18~26℃
监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤			材料进场、见证取样、合格情况： 升压站进场 C30 混凝土 48 方 已见证取样 2 组。		
施工方人员动态：升压站施工人员 12 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 0 人。					
施工机械动态：挖掘机 3 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站运维楼屋面顶板梁柱混凝土浇筑，，SVG 基础支模，水泵房地上一层屋顶支模。主变基础土方开挖完成。 2、送出线路 N8 基础接地安装，N8、N17 铁塔组装，N2 基础破碎。				
监理工作情况	1、旁站升压站运维楼顶板梁柱混凝土浇筑。 2、检查送出线路 N8 接地安装，检查 N8、N17 铁塔组装质量安全。				

检查问题 处理措施	意见 结果	铁塔组装螺栓有未紧现象，现场要求整改完成，复查合格。	
协调内容	或其他		
记录人：张献兵、唐树德、陈坤		总监：王立杰	