

监理日志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期 2023 年 7 月 1 日 星期 六 天气 晴 气温 20~34℃

监理人员动态：张献兵、唐树德、白化武	材料进场、见证取样、合格情况：
施工方人员动态：升压站施工人员 18 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 0 人。	
施工机械动态：挖掘机 2 台，铲车 2 台，吊车 1 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。	
施工情况	<p>1、升压站 SVG 基础支模，水泵房地上一层屋顶支模、钢筋绑扎。主变设备基础接地焊接、事故油池基础钢筋绑扎。围墙砌砖</p> <p>2、送出线路 N8/N17/N20 铁塔吊装。N2 塔基础破碎开挖。</p>
监理工作情况	<p>1、升压站主变基础、事故油池基础放线检查，巡视围墙砌砖，地下设备房，SVG 基础钢筋检查</p> <p>2、巡视送出线路铁塔安装，监理人员现场安全旁站</p>

检查问题 处理措施	意见 结果
协调内容	或其他
记录人：张献兵、唐树德、白化武 总监：王立杰	