

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 10__日 星期__一__	天气	多云	气温	25~35℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：送出线路 N5N6N15N18N19 塔材进场		
施工方人员动态：升压站施工人员 28 人，送出线路施工人员 66 人，光伏区施工人员 36 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：配电房二次结构砌砖。地下设备用房基础回填完成，事故油池土方回填，储能基础钢筋绑扎，主变和 SVG 基础模板拆除，围墙抹灰 2、送出线路 N5N6 组塔，搭跨越架 N20-N21，N4-N5 完成。塔材进场卸车。N1 塔基础 放线、N2 塔基础垫层浇筑，N5N6N18N19 塔材倒运现场 3、光伏区：庙西村光伏区支架安装、支架材料倒运，接地扁铁焊接，组件倒运到现场开箱安装				
监理工作情况	1、升压站事故油池土方回填旁站。检查配电房二次结构砌砖。检查围墙抹灰 2、巡视光伏区支架安装、检查光伏区接地及桩头防腐， 组件试装查看 3、检查送出线路跨越架搭建、塔材进场检查，检查 N2 基础垫层浇筑				

检查问题 处理措施	意见 结果	
协调内容	或其他	
记录人：张献兵、唐树德、白帅		总监：王立杰