

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 11 日 星期 二	天气	多云	气温	23~34℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 26 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 57 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：配电房二次结构砌砖，储能基础筏板浇筑，站用变和 GIS 设备基础土方开挖，				
	2、送出线路 N5N6N18N19 组塔未完成，搭跨越架 N16-N17，N4-N5,N22-N23,N20-N21 完成。塔材进场卸车。N13 塔接地回填				
监 理 工 作 情 况	3、光伏区：庙西村光伏区支架安装、支架材料倒运，接地扁铁焊接，				
	1、升压站储能设备基础浇筑旁站。检查配电房二次结构砌砖。				
	2、巡视光伏区支架安装、检查光伏区接地及桩头防腐，				
	3、检查送出线路跨越架搭建、塔材进场检查，查看 N5N6N18N19 组塔				

协调内容 或其他	
记录人：张献兵、唐树德、白帅 总监：王立杰	