

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 13 日 星期 四	天气	小雨	气温	24~29℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 26 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 68 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：运维楼二次结构砌砖，储能基础钢筋绑扎，站用变和 GIS 设备基础土方开挖，高压室内电缆沟支模完成。主变和 SVG 基础回填 2、N19 塔组装完成。N13 塔接地回填完成 3、光伏区：庙西村光伏区支架安装、支架材料倒运，接地扁铁焊接，验收合格后回填				
监理工作情况	1、主变和 SVG 设备基础回填旁站。检查配电房二次结构砌砖。 2、巡视光伏区支架安装、检查光伏区接地及桩头防腐， 3、检查送出线路 N13 接地回填，查看 N19 组塔				

协调内容 或其他	
记录人：张献兵、唐树德、白帅 总监：王立杰	