

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 17 日 星期 一	天气	多云	气温	19-32℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：升压站施工人员 35 人，送出线路施工人员 66 人，光伏区施工人员 67 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 1 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：运维楼二次结构砌砖。GIS 设备基础垫层浇筑、放线，运维楼、配电房、仓库房屋面铺轻集料，砂浆找平主变油坑开挖 2. N14 塔吊装完成、N21N22 组装完成 40%，N23 塔材倒运现场 2、光伏区：庙西村光伏区支架安装、组件安装，接地扁铁焊接，蒋家坡村光伏区引孔施工				
监理工作情况	1.巡视庙西村光伏区支架、组件安装。接地验收检查 2.升压站储能电池集装箱基础筏板浇筑旁站、GIS 设备基础垫层浇筑旁站 3.巡视送出线路 N14 塔吊装，				
协调内容 或其他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅

总监：王立杰