

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 20__日 星期__四		天气	晴	气温	21-34℃
监理人员动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 42 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 26 人。						
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 1 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、升压站：运维楼二次结构砌砖。过梁浇筑，GIS 设备基础筏板浇筑，储能基础预埋槽钢安装焊接整改，基础板墙浇筑，避雷针基础浇筑 2、送出线路 N1 塔基础土方开挖完成 50%。N21-N17 铁塔牵引绳分布，N22-N23 塔跨越架搭建，N21N22N23 塔螺丝紧固 2、光伏区：庙西村光伏区支架安装、组件安装，接地扁铁焊接，梁家村光伏区桩头防腐。迟家沟光伏区接地开挖					
监理工作情况	1.巡视庙西村光伏区支架、组件安装。 2.升压站 GIS 基础筏板浇筑旁站，储能变流一体柜基础板墙浇筑旁站 3.查看 N1 塔基础土方开挖情况					
协调内容 或其他						

记录人：张献兵、唐树德、白帅	总监：王立杰
----------------	--------