

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 21 日 星期 五	天气	多云	气温	23-34℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 42 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 26 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 1 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：运维楼二次结构砌砖、过梁浇筑、雨棚浇筑。储能电池集装箱基础支模，站用变和接地变基础钢筋绑扎， 2、送出线路 N1 塔基础土方开挖完成 60%。N17-N23 铁塔牵引绳分布完成 30%，N12N23 张力场布置，N18N19 塔螺丝紧固 3、光伏区：庙西村光伏区支架安装、组件安装，接地扁铁焊接，梁家村光伏区桩头防腐。迟家沟光伏区接地开挖				
监 理 工 作 情 况	1.项目部监理例会 2.升压站高压室内电缆沟钢筋、模板验收检查，部分位置不合格要求整改 3.查看 N1 塔基础土方开挖情况 4.项目部审签各施工单位资料				
协 调 内 容 或 其 他	（此区域为空白，用于记录协调内容或其他事项）				

记录人：张献兵、唐树德、白帅

总监：王立杰