

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 22 日 星期 六	天气	小雨	气温	23-28℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 26 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 26 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 1 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：运维楼二次结构砌砖、过梁浇筑。储能电池集装箱基础支模，站用变和接地变基础钢筋绑扎， 2、送出线路 N1 塔基础土方开挖完成。N17-N23 铁塔牵引绳分布完成 50%，N5N23 张力场布置，N5N6 塔螺丝紧固 3、光伏区：庙西村光伏区支架安装、组件安装。迟家沟光伏区接地开挖				
监 理 工 作 情 况	1、上午随同质监专家组，分包单位、施工单位对光伏区及料场，升压站现场进行检查 2、下午会议室检查各单位资料				
协 调 内 容 或 其 他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅

总监：王立杰