

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 21__日 星期__日	天气	小雨	气温	23-31℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：送出线路进场金具、绝缘子等材料		
施工方人员动态：升压站施工人员 26 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 26 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：储能变流一体柜基础拆模，站用变和接地变基础钢筋绑扎，各基坑雨后排水 2、送出线路：N1 塔基础垫层浇筑。N17-N23 铁塔牵引绳分布完成 60%，N2 塔基础回填、接地安装 3、光伏区：庙西村光伏区支架安装、组件安装。梁家村 光伏区引孔施工				
监理工作情况	1、梁家村 13#方阵接地验收检查， 2、送出线路 N2 塔接地验收检查。N1 塔基础垫层浇筑检查 3、招远会议室专家组总结本次质监验收				
协调内容 或其他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅	总监：王立杰
----------------	--------