

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 24 日 星期 一	天气	晴	气温	23-31℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 26 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 26 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：储能电池集装箱基础支模，主变基坑围墙支模浇筑，站内变和接地变基础浇筑 2、送出线路：17-23 号铁塔牵引绳分布，1 号塔支模和钢筋绑扎 3、光伏区：庙西村光伏区支架安装、组件安装，梁家村接地扁铁刷防腐漆				
监理工作情况	1、旁站升压站站用变和接地变基础浇筑，查看储能电池集装箱支模情况 2、巡视光伏庙西村组件安装 3、检查 1 号塔支模和钢筋绑扎情况				
协调内容或其他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅	总监：王立杰
----------------	--------