

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 26 日 星期 三	天气	晴	气温	25-32℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 26 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 39 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：高压室电缆沟浇筑，接地变基础浇筑，储能电池集装箱基础支模，GIS 基础预埋件安装，全站接地网施工 2、送出线路：N1 铁塔支模浇筑，17－23 号铁塔牵引绳分布 3、光伏区：张家院组件和支架安装，庙西村光伏区支架安装、组件安装				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：旁站高压室电缆沟浇筑、接地变浇筑，巡视储能电池集装箱支模情况 2、送出线路：旁站 N2 铁塔浇筑 3、光伏区：巡视张家院光伏区组件支架安装情况，巡视光伏庙西村组件安装				
协 调 内 容 或 其 他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅	总监：王立杰
----------------	--------