

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 27 日 星期 四	天气	多云	气温	23-31℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：升压站施工人员 26 人，送出线路施工人员 0 人，光伏区施工人员 39 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：储能电池集装箱基础浇筑，配电房雨蓬支模，全站接地网施工，高压室电缆沟拆模，配电房室内墙面电缆开槽，接线盒安装 2、送出线路：未施工 3、光伏区：张家院组件和支架安装，庙西村光伏区支架安装、组件安装				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：旁站电池集装箱浇筑，查看全站接地网施工情况，检查配电房接线盒安装 2、送出线路：未施工 3、光伏区：巡视检查张家院光伏区组件支架安装情况，巡视光伏庙西村组件安装				
协 调 内 容 或 其 他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅

总监：王立杰