

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 29 日 星期 六	天气	多云	气温	23-28℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 斜梁进场（2304 根），储能 pcs 一体机进场，支架进场		
施工方人员动态：升压站施工人员 10 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 39 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：全站接地网接地，运维楼构造柱浇筑 2、送出线路：N1 铁塔基础浇筑，9 号铁塔组装完成 3、光伏区：张家院组件和支架安装，庙西村光伏区支架安装、组件安装				
监理工作情况	1、升压站：查看接地网施工情况，巡视运维楼构造建筑 2、送出线路：旁站 N1 铁塔浇筑 3、光伏区：巡视张家院和庙西村支架和组件安装情况				
协调内容或其他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅	总监：王立杰
----------------	--------