

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 3 日 星期 一	天气	阴	气温	22~31℃
监理人员动态：张献兵、唐树德、白化武			材料进场、见证取样、合格情况：逆变器、接地扁铁、角钢材料进场		
施工方人员动态：升压站施工人员 24 人，送出线路施工人员 32 人，光伏区施工人员 0 人。					
施工机械动态：挖掘机 2 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、地下设备用房防水施工完成、外敷挤塑板，地下设备用房屋面、事故油池基础浇筑，储能设备基础垫层支模、浇筑， 2、送出线路 N14、N16 基础浇筑，N7、N12.N20、N17/N8 铁塔螺丝紧固， 3、升压站部分接地网焊接				
监理工作情况	1、送出线路 N14/16 基础浇筑旁站 2、升压站接地扁铁、角钢材料进场检查、 3、升压站事故油池、地下设备房屋面浇筑旁站 4.检查升压站接地扁铁焊接质量				

检查问题 处理措施	意见 结果	
协调内容	或其他	召开监理例会
记录人：张献兵、唐树德、陈坤		总监：王立杰