

监理日志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 三 日 星期 日	天气	晴	气温	24~35℃
监理人员动态：张献兵、唐树德、白帅		材料进场、见证取样、合格情况：支架材料进场			
施工方人员动态：升压站施工人员 24 人，送出线路施工人员 72 人，光伏区施工人员 0 人。					
施工机械动态：挖掘机 2 台，铲车 1 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站配电房墙体砌砖。SVG 基础支模，事故油池基础钢筋绑扎。运维楼女儿墙支模 2、送出线路 N4 组塔完成，N4、N16.N13、N15 塔材倒运，N15 基础回填。				
监理工作情况	1、支架材料进场检查 2、检查升压站配电房砌砖质量，督促雨后基坑抽水进度 3、送出线路塔材进场检查。N15 塔基础回填旁站				

检查问题 处理措施	意见 结果
协调内容	或其他
记录人：张献兵、唐树德、白帅 总监：王立杰	