

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 7 日 星期 五	天气	晴	气温	24~35℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：智能子阵控制器进场		
施工方人员动态：升压站施工人员 25 人，送出线路施工人员 15 人，光伏区施工人员 31 人。					
施工机械动态：挖掘机 0 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：配电房墙体砌砖、圈梁浇筑。SVG 基础.主变基础浇筑。地下设备用房基础回填 2、送出线路 N15 基础回填，接地安装、N13 基础浇筑。 3、光伏区：庙西村光伏区支架安装、支架材料倒运，接地扁铁焊接，桩头防腐刷漆				
监理工作情况	1、升压站主变基础，SVG 基础浇筑旁站， 2、巡视光伏区支架安装、检查光伏区接地及桩头防腐 3、外线 N13 塔基础浇筑旁站、				

检查问题 处理措施	意见 结果	现场测量升压站主变基础预埋铁板标高与图纸不符，通知整改
协调内容	或其他	
记录人：张献兵、唐树德、白帅		总监：王立杰