

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 8 月 11 日 星期 五	天气	晴	气温	22-30℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况： 二次室继保屏柜进场			
施工方人员动态：升压站施工人员 24 人，送出线路施工人员 42 人，光伏区施工人员 17 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：SVG 集装箱进场吊卸安装，配电房屋面防水施工，全站接地施工，主变压器安装，二次室墙面抹灰，储能设备吊装，二次室屏柜支架制作 2、送出线路：张引机牵引机布置 12、23 号完成，1-12 号完成两相牵铁绳，O 缆敷设 1-12 号 3、光伏区：庙西村支架组件安装				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：储能基础电缆沟钢筋验收检查，查看全站接地情况，旁站主变压器安装，旁站 SVG 设备安装，查看配电房屋面防水施工情况 2、光伏区：巡视庙西村安装情况 3、送出线路：查看 1-12 号铁塔导线敷设情况				
协 调 内 容 或 其 他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅

总监：王立杰