

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

|                                                  |                                                                                                                                                                                      |    |                              |    |        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|----|--------|
| 日期                                               | 2023 年 8 月 18 日 星期 五                                                                                                                                                                 | 天气 | 晴                            | 气温 | 22-34℃ |
| 监理人员动态：3 人                                       |                                                                                                                                                                                      |    | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>屏柜进场，电缆进场 |    |        |
| 施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 65 人，光伏区施工人员 20 人。 |                                                                                                                                                                                      |    |                              |    |        |
| 施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。    |                                                                                                                                                                                      |    |                              |    |        |
| 施工情况                                             | 1、升压站：GIS 接地焊接，高压室地面垫层浇筑，全站接地施工，SVG 电抗器、支架安装，SVG 构架基础土方开挖，出现构架基础钢筋绑扎，高压室墙面抹灰，主变互感器试验<br>2、送出线路：铁塔附件安装 2－23 号完成 35%，内张引流线夹安装 2－23 号完成 30%，紧线:2－23 号完成 35%<br>3、光伏区：，庙西组件、支架安装，徐家庄支架安装 |    |                              |    |        |
| 监理工作情况                                           | 1、升压站：旁站高压室地面垫层浇筑，查看出现构架基础钢筋绑扎，巡视 SVG 构架基础土方开挖。<br>2、送出线路：查看铁塔附件安装情况<br>3、光伏区：巡视庙西组件、支架安装情况，<br>4、大吴家召开监理例会                                                                          |    |                              |    |        |
|                                                  |                                                                                                                                                                                      |    |                              |    |        |
| 协调内容<br>或其他                                      |                                                                                                                                                                                      |    |                              |    |        |

|                |        |
|----------------|--------|
| 记录人：张献兵、唐树德、白帅 | 总监：王立杰 |
|----------------|--------|