

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 8 月 19 日 星期 六	天气	晴	气温	22-34℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 支架进场		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 65 人，光伏区施工人员 20 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：主变散热器安装，主变导管安装，配电房外墙抹灰，高压室基础槽钢整改，主变构架基础钢筋绑扎，仓库房室内墙面腻子施工，高压室地面浇筑，全站接地施工，SVG 隔离开关安装，出线构架基础支模。 2、送出线路：铁塔附件安装 2－23 号完成 55%，内张引流线夹安装 2－23 号完成 50%，紧线:2－23 号完成 55% 3、光伏区：，庙西组件、支架安装，徐家庄支架安装，大吴家支架安装、张家院组件安装				
监理工作情况	1、升压站：旁站高压室内地面浇筑，查看主变构架基础钢筋绑扎，查看高压室基础槽钢整改， 2、送出线路：查看铁塔附件安装情况 3、光伏区：巡视庙西组件、支架安装情况，验收张家院接地扁铁焊接				
协调内容或其他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅	总监：王立杰
----------------	--------