

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

|                                                  |                                                                                                                                   |    |                 |    |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                                               | 2023 年 8 月 2 日 星期 三                                                                                                               | 天气 | 晴               | 气温 | 23-34℃ |
| 监理人员动态：3 人                                       |                                                                                                                                   |    | 材料进场、见证取样、合格情况： |    |        |
| 施工方人员动态：升压站施工人员 26 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 11 人。 |                                                                                                                                   |    |                 |    |        |
| 施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。    |                                                                                                                                   |    |                 |    |        |
| 施工情况                                             | 1、升压站：运维楼墙面抹灰，配电楼接地施工，站用变基础浇筑，储能集装箱基础浇筑，全站接地网施工，避雷针基础浇筑，GIS 基础拆模<br>2、送出线路：塔材，绝缘子取样，准备送检，组塔，架线施工<br>3、光伏区：汪家院接地，南孙家庄，大泊子村、迟家沟沉桩引孔 |    |                 |    |        |
| 监理工作情况                                           | 1、升压站：旁站储能集装箱、避雷针、站用变浇筑，查看运维楼抹灰情况，全站接地网验收<br>2、光伏区：汪家院接地验收，<br>3、送出线路：随同管理人员一起对塔材、绝缘子取样                                           |    |                 |    |        |
|                                                  |                                                                                                                                   |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他                                          |                                                                                                                                   |    |                 |    |        |

|                |        |
|----------------|--------|
| 记录人：张献兵、唐树德、白帅 | 总监：王立杰 |
|----------------|--------|